



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

População Municipal - Censo 2010: 786.797 Habitantes

População urbana: 774.202 Habitantes

População rural: 12.595 Habitantes

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO GUARIROBA.

ANA / PMCG / FBB – BB (PROJETO ÁGUA BRASIL)

CONTRATO DE REPASSE 0314.544-06 / 2009 / ANA / CEF: **R\$ 888.000,00**

CONTRATO DE REPASSE 762246 / 2011 / ANA / CEF: **R\$ 1.150.000,00**

CONVÊNIO PROJETO ÁGUA BRASIL / 2011 / R\$ 1.700.000,00

JBS Alimentos S.A. / PPTTE / BRILHANTE TRANS. ENERGIA / CORUS Agroflorestal S.A.

SUB BACIA DO CÓRREGO GUARIROBA E CÓRREGO SALTINHO

BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO GUARIROBA: 36.200 ha

SUB BACIA DO CÓRREGO GUARIROBA: 7.566,73 ha

SUB BACIA DO CÓRREGO SALTINHO: 8.837,79

BH Guariroba : 200 Habitantes / Rebanho; 19.000 Cabeças - 0,7cab/ha



SEMADUR
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano





SEMADUR
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano





PROGRAMA MANANCIAL VIVO - PMV								
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - FASE I								
CONVÊNIO N.: 0314.544-06/2009/ANA/CAIXA				DATA INÍCIO: 29/12/2009				
DATA DE RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO: 31/01/2011				DATA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO: 30/03/2013				
VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 888.000,00								
VALOR DO REPASSE ANA: R\$ 800.000,00								
VALOR DO REPASSE PMCG: R\$ 88.000,00								
N.	PROJETO	META	ETAPA	OBJETO	CRONOGRAMA FINANCEIRO INICIAL	1ª REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 01/2012	2ª REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 03/2012	SITUAÇÃO ATUAL
1.	Delimitação, cercamento e recuperação de Áreas de Preservação				585.538,56	536.070,73	531.426,41	
1.1	Delimitação, cercamento de Áreas de Preservação Permanente		I	Implantação de Cerca	129.600,00	129.600,00	143.640,00	Emissão de OS
1.2	Recuperação de Área de Preservação Permanente		II	Recuperação de APP	455.938,56	406.470,73	387.786,41	Projeto Finalização
2.	Implantação de práticas conservacionistas para o uso do solo				173.281,44	173.281,44	320.988,68	
	Implantação de práticas conservacionistas para o uso do solo		I	Implantação de Terraços			11.651,81	Concluído
	Implantação de práticas conservacionistas para o uso do solo		II	Implantação de Terraços			147.855,60	Em Execução
	Implantação de práticas conservacionistas para o uso do solo		III	Implantação de Terraços			161.481,27	Em Execução(ÁGUA BRASIL)
3.	Adequação, recuperação e conservação de estradas vicinais;		I	9,2 km de estrada CG 140	13.500,00	178.647,83	195.507,32	Em Licitação
4.	Implantação e adequação das instalações para dessedentação animal		I	Instalação de rodas d'água	108.000,00	0,00	0,00	Concluído
5.	Articulação interstucional para implantação do Projeto Produtor de Água na Bacia Hidrográfica do Córrego Guariroba			Divulgação, socialização e sustentabilidade	7.680,00	0,00	0,00	Parcialmente Concluído
	Oficina de Lançamento do PMV		I	Divulgação do PMV				Concluído
	Oficina para socialização do Edital e Abertura de Inscrições		II	Discussão de Edital				Concluído
	Oficina para Apresentação e disponibilização de Linhas de Crédito		III	Aquisição de crédito				Concluído
	Oficina de alternativas de sustentabilidade da propriedade		IV	Alternativas produtivas				Previsto 06/2012
	Oficina de encerramento da Fase I		V	Avaliação e fechamento da Fase I				Previsto 11/2012
					888.000,00	888.000,00	1.047.922,41	



PROGRAMA MANANCIAL VIVO - PMV

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - FASE II - BH Córrego Saltinho

CONVÊNIO N.: /2011/ANA/CAIXA

DATA INÍCIO: 30/12/2011

DATA DE RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO:

DATA ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO: 30/04/2016

VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1.150.000,00

VALOR DO REPASSE ANA: R\$ 1.000.000,00

VALOR DO REPASSE PMCG: R\$ 150.000,00

META

N.	PROJETO	ETAPA	OBJETO	CRONOGRAMA FINANCEIRO INICIAL	SITUAÇÃO ATUAL
1.	Delimitação, cercamento e recuperação de Áreas de Preservação			170.570,00	
1.1	Delimitação, cercamento de Áreas de Preservação Permanente	I	Implantação de Cerca	56.861,00	Projeto em Elaboração
1.2	Recuperação de Área de Preservação Permanente	II	Recuperação de APP	113.709,00	Planejamento
2.	Implantação de práticas conservacionistas para o uso do solo		Implantação de Terraços	925.550,00	Projeto em Elaboração
3.	Articulação interistricional para implantação do Projeto Produtor de Água na Bacia Hidrográfica do Córrego Guariroba		Divulgação, socialização e sustentabilidade	53.880,00	Planejamento
	Oficina de Lançamento do PMV	I	Divulgação do PMV		Previsto 07/2012
	Oficina para socialização do Edital e Abertura de Inscrições	II	Discussão de Edital		Previsto 08/2012
	Oficina para Apresentação e disponibilização de Linhas de Crédito	III	Aquisição de crédito		Previsto 09/2012
	Oficina de alternativas de sustentabilidade da propriedade	IV	Alternativas produtivas		Previsto 10/2012
	Oficina de encerramento da Fase I	V	Avaliação e fechamento da Fase I		Previsto 12/2013
				1.150.000,00	



PROGRAMA MANANCIAL VIVO						
INTERVENIENTE	FONTE	VALOR			Aplicação	Total Recursos PMV
		Convênio	Contrapartida	Outros		
ANA / PMCG - FASE I	Contrato de Repasse	800.000,00	88.000,00		Obras	
ANA / PMCG - FASE II	Contrato de Repasse	1.000.000,00	150.000,00		Obras	
ANA	???	350.000,00			2 Estações Totais	
PROJETO ÁGUA BRASIL	Convênio	1.700.000,00			Obras e Estudos	
PROJETO REHIDRO - UFMS	EDITAL CNPQ	200.000,00			Estudos	
TAC JBS	TAC - MPMS			700.000,00	Pagamento de PSA	
Porto Primavera Transm. Energia	COMPENSAÇÃO			25.000,00	Aquisição de Equipamentos	
Porto Primavera Transm. Energia	COMPENSAÇÃO			29.200,00	Restauração de APP	
Brilhante Transm. Energia	COMPENSAÇÃO			43.800,00	Restauração de APP	
Madeiraira Califórnia Ltda	COMPENSAÇÃO			50.000,00	Aquisição de Equipamentos	
CORUS Agroflorestal	COMPENSAÇÃO			50.000,00	Adequação de Estrada vicinal	
Totais por Intervenientes		4.050.000,00	238.000,00	898.000,00		5.186.000,00